

OBRA: Construção de estacionamento na Assembléia Legislativa do Estado do MS
ÁREA: 14.993,94 m²

CRONOGRAMA ONERADO													
RESUMO	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	5º mês 150 dias	6º mês 180 dias	7º mês 210 dias	8º mês 240 dias	9º mês 270 dias	10º mês 300 dias	11º mês 330 dias	12º mês 360 dias	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 238.459,12 33,33%	R\$ 238.459,12 33,33%	R\$ 238.459,12 33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 715.377,35 100,00%
FUNDAÇÃO	R\$ 4.172,92 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.172,92 100,00%
SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 340.417,63 50,00%	R\$ 340.417,63 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 680.835,26 100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	R\$ 2.581.476,46 10,00%	0,00%	0,00%	R\$ 25.814.764,57 100,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 495.353,99 25,00%	R\$ 495.353,99 25,00%	R\$ 495.353,99 25,00%	R\$ 495.353,99 25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.981.415,95 100,00%
ALVENARIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 80.568,35 50,00%	R\$ 80.568,35 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 161.136,70 100,00%
COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 36.762,78 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 36.762,78 100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 189.123,12 20,00%	R\$ 189.123,12 20,00%	R\$ 283.684,68 30,00%	R\$ 283.684,68 30,00%	R\$ 945.615,60 100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 248.304,92 20,00%	R\$ 248.304,92 20,00%	R\$ 248.304,92 20,00%	R\$ 248.304,92 20,00%	R\$ 248.304,92 20,00%	R\$ 1.241.524,61 100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 207.718,01 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 207.718,01 100,00%
REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 948.664,52 50,00%	R\$ 1.897.329,04 100,00%
PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 257.681,76 50,00%	R\$ 257.681,76 50,00%	R\$ 515.363,52 100,00%
ESQUADRIAS E VIDROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 206.005,26 100,00%	0,00%	R\$ 206.005,26 100,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 174.783,79 100,00%	0,00%	R\$ 174.783,79 100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 315.562,48 50,00%	R\$ 315.562,48 50,00%	R\$ 631.124,96 100,00%
URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.682,49 100,00%	R\$ 8.682,49 100,00%
LIMPEZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 61.475,15 100,00%	R\$ 61.475,15 100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 39.914,08 8,33%	R\$ 478.968,96 100,00%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													R\$ 35.763.056,92
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.204.440,20	R\$ 3.200.267,28	R\$ 2.859.849,65	R\$ 3.116.744,52	R\$ 3.116.744,52	R\$ 3.116.744,52	R\$ 3.197.312,87	R\$ 3.194.744,60	R\$ 3.058.818,58	R\$ 3.058.818,58	R\$ 2.474.601,49	R\$ 2.163.970,08	R\$ 35.763.056,92
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 3.204.440,20	R\$ 6.404.707,49	R\$ 9.264.557,14	R\$ 12.381.301,67	R\$ 15.498.046,19	R\$ 18.614.790,71	R\$ 21.812.103,59	R\$ 25.006.848,19	R\$ 28.065.666,77	R\$ 31.124.485,35	R\$ 33.599.086,84	R\$ 35.763.056,92	R\$ 35.763.056,92
PERCENTUAL MENSAL	8,96%	8,95%	8,00%	8,71%	8,71%	8,71%	8,94%	8,93%	8,55%	8,55%	6,92%	6,05%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO	8,96%	17,91%	25,91%	34,62%	43,34%	52,05%	60,99%	69,92%	78,48%	87,03%	93,95%	100,00%	100,00%