

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MS, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE/MS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ON										
ITENS	ATIVIDADES	30	60	90	120	150	180	210	240	270
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	R\$498.685,55	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32
		94,25%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$103.068,10	R\$103.068,10							
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÃO		R\$595.449,10	R\$595.449,10						
		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SERVIÇOS EM TERRA		R\$939.336,01	R\$47.459,51						
		0,00%	95,19%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO		R\$5.876.941,34	R\$8.815.412,01	R\$8.815.412,01	R\$5.876.941,34				
		0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$579.612,03	R\$356.300,89	R\$151.504,52		
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,30%	32,77%	13,93%	0,00%	0,00%
7	ALVENARIA				R\$282.816,20	R\$952.124,18	R\$952.124,18			
		0,00%	0,00%	0,00%	12,93%	43,53%	43,53%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESTRUTURA DE COBERTURA						R\$1.326.492,48	R\$1.326.492,48	R\$1.326.492,48	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
9	COBERTURA								R\$1.230.072,46	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$450.650,52	R\$450.650,52
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ÁGUAS PLUVIAIS						R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDES								R\$1.907.651,20	R\$1.907.651,20
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
15	REVESTIMENTO DE FORROS									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	REVESTIMENTO DE PISOS									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	VIDROS									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	PINTURA									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	ACESSIBILIDADE									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	URBANIZAÇÃO									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	LIMPEZA									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL		R\$762.859,37	R\$7.677.609,58	R\$9.621.135,65	R\$9.261.043,25	R\$7.571.492,58	R\$6.150.151,04	R\$4.993.230,50	R\$8.430.100,15	R\$5.873.535,21
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$762.859,37	R\$8.440.468,94	R\$18.061.604,60	R\$27.322.647,85	R\$34.894.140,43	R\$41.044.291,47	R\$46.037.521,97	R\$54.467.622,11	R\$60.341.157,33
PERCENTUAL MENSAL		0,71%	7,12%	8,92%	8,59%	7,02%	4,63%	4,63%	7,82%	5,45%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO		0,71%	7,83%	16,75%	25,34%	32,36%	38,07%	42,70%	50,51%	55,96%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ERADO									
ITENS	ATIVIDADES	300	330	360	390	420	450	480	510
		10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32	R\$1.709,32
		0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÃO								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SERVIÇOS EM TERRA								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	ALVENARIA								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESTRUTURA DE COBERTURA								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	COBERTURA								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03	R\$3.251.825,03		
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43	R\$100.593,43		
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO			131.774,31	131.774,31				
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$1.907.651,20	R\$1.907.651,20	R\$1.907.651,20					
		20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	REVESTIMENTO DE FORROS		R\$436.972,92	R\$436.972,92	R\$436.972,92				
		0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	REVESTIMENTO DE PISOS		R\$1.853.946,72	R\$1.853.946,72	R\$1.853.946,72	R\$1.853.946,72	R\$1.853.946,72		
		0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
17	VIDROS							R\$1.040.703,56	R\$1.040.703,56
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
18	PINTURA						722.048,01	722.048,01	722.048,01
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
19	ACESSIBILIDADE								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				998.194,63	998.194,63	998.194,63	998.194,63	998.194,63
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
21	URBANIZAÇÃO								R\$36.492,76
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	LIMPEZA								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72	R\$161.105,72
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL		R\$5.422.884,69	R\$7.713.804,34	R\$7.845.578,64	R\$6.936.122,08	R\$6.367.374,85	R\$7.089.422,87	R\$2.923.761,25	R\$2.960.254,01
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$65.764.042,02	R\$73.477.846,36	R\$81.323.425,00	R\$88.259.547,08	R\$94.626.921,93	R\$101.716.344,80	R\$104.640.106,04	R\$107.600.360,05
PERCENTUAL MENSAL		5,03%	7,15%	7,28%	6,43%	5,91%	6,57%	2,71%	2,75%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO		60,99%	68,14%	75,42%	81,85%	87,76%	94,33%	97,05%	99,79%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
ITENS	ATIVIDADES	540	TOTAL
		18º MÊS	
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	R\$3.063,10	R\$ 529.097,77
		0,58%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 206.136,19
		0,00%	100,00%
3	FUNDAÇÃO		R\$ 1.190.898,19
		0,00%	100,00%
4	SERVIÇOS EM TERRA		R\$ 986.795,52
		0,00%	100,00%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO		R\$ 29.384.706,69
		0,00%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 1.087.417,44
		0,00%	100,00%
7	ALVENARIA		R\$ 2.187.064,56
		0,00%	100,00%
8	ESTRUTURA DE COBERTURA		R\$ 3.979.477,43
		0,00%	100,00%
9	COBERTURA		R\$ 1.230.072,46
		0,00%	100,00%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 901.301,04
		0,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 32.518.250,26
		0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 1.005.934,30
		0,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO		R\$ 263.548,61
		0,00%	100,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDES		R\$ 9.538.255,98
		0,00%	100,00%
15	REVESTIMENTO DE FORROS		R\$ 1.310.918,77
		0,00%	100,00%
16	REVESTIMENTO DE PISOS		R\$ 9.269.733,61
		0,00%	100,00%
17	VIDROS		R\$ 2.081.407,12
		0,00%	100,00%
18	PINTURA		R\$ 2.166.144,04
		0,00%	100,00%
19	ACESSIBILIDADE	R\$2.546,77	R\$ 2.546,77
		100,00%	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 4.990.973,17
		0,00%	100,00%
21	URBANIZAÇÃO		R\$ 36.492,76
		0,00%	100,00%
22	LIMPEZA	R\$59.021,45	R\$ 59.021,45
		100,00%	100,00%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$161.105,72	R\$ 2.899.902,96
		5,56%	100,00%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 107.826.097,09
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL		R\$225.737,04	
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$107.826.097,09	R\$107.826.097,09
PERCENTUAL MENSAL		0,21%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO		100,00%	100,00%