

CURVA ABC - Serviços				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	% ACUMULADA
ESTRUTURA DE CONCRETO	Prestação de serviços de estrutura de pré-moldado. Incluindo fundação, estrutura, lajes, vigas, pilares, mobilização das peças e montagem	R\$ 25.802.588,00	72,15%	72,15%
IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018	R\$ 1.379.458,75	3,86%	76,01%
REVESTIMENTO DE PISO	Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 15,0 cm. Af_04/2022	R\$ 769.987,30	2,15%	78,16%
SERVIÇOS EM TERRA	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 7 caminhões basculantes de 14 m³, dmt de 6 km e velocidade média 22 km/h. Af_05/2020	R\$ 680.109,55	1,90%	80,06%
REVESTIMENTO DE PISO	Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12,0 cm. Af_04/2022	R\$ 639.582,13	1,79%	81,85%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 300 mm	R\$ 536.262,19	1,50%	83,35%
PINTURA	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	R\$ 347.426,59	0,97%	84,32%
IMPERMEABILIZAÇÃO	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. Af_06/2018	R\$ 342.021,14	0,96%	85,28%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Elevador tipo torre 4 paradas Hidraulicos capacidade, 600Kg - 8 passageiros	R\$ 296.472,00	0,83%	86,11%
IMPERMEABILIZAÇÃO	Regularização de superfície, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm	R\$ 259.936,06	0,73%	86,83%
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 35.763.056,92</b>		

